

ความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านบุคลากรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

1. เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม (สถานะ ณ เดือนตุลาคม 2560)

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนว ทางแก้ไข	หมายเหตุ	
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	FS	DD	EIA	ขออนุมัติ กรม.	ประกวด ราคา	ลงนาม สัญญา จ้าง	จัดหา ที่ดิน	ก่อสร้าง				
<b>ด้านคมนาคม</b>																
<b>กรมทางหลวง</b>																
1.ทล.212 นครพนม - อ.ท่าอุเทน	-	-	129	519	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ได้รับงบประมาณปี 2561	
2.ทล.22 สกลนคร - นครพนม	-	-	1,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		เงินกู้ ADB ปี 2561	
3.ทล.212 อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ตอน ต.พะทาย - อ.ท่าอุเทน	-	-	-	1,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-		เสนอขอรับงบประมาณปี 2562	
4.ทล.212 อ.บ้านแพง - อ.ท่าอุเทน ตอน อ.บ้านแพง - บ.โนนสมบูรณ์	-	-	-	1,330	-	-	-	-	-	-	-	-	-		เสนอขอรับงบประมาณปี 2562	
<b>กรมทางหลวงชนบท</b>																
1. สาย ง,ค3 และ ค4 ผังเมืองรวมเมือง นครพนม (ระยะทาง 5.866)	-	400.000	73.528	294.112	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างเพื่อก่อสร้าง	
2. ถนนสาย นพ.2019 แยก ทล.22 - บ.นาฝัก ปอด อ.เมือง, ท่าอุเทน จ.นครพนม (ระยะทาง 24.868 กม.)	-	-	54	216	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างเพื่อก่อสร้าง	
3. ถนนสาย นพ.4043 แยก ทล.2033 - บ.โพนสว่าง อ.เมือง จ.นครพนม (ระยะทาง 16.548 กม.)	-	-	22.075	88.301	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างเพื่อก่อสร้าง	
4. ถนนสายเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยาน - ศูนย์กลางการค้าส่งชายแดนบริเวณสะพาน มิตรภาพแห่งที่ 3 - ทล.212 อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม (ระยะทาง 23.102)	-	-	12.200	2,460.0 0	✓	✓	-	-	-	-	สำรวจ อสังหา ปี 2561	-	-		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างเพื่อก่อสร้าง	
<b>กรมการขนส่งทางบก</b>																
โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัด นครพนม		18.5200	322.68 ค่าเวนคืน ที่ดิน	861.0639 ค่าก่อสร้าง และค่า ควบคุมงาน	✓	✓	-	กรม. มีมติ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 58 ให้ รองรม. พิจารณา	-	-	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ดำเนินการ จัด กรรมสิทธิ์	-	-	-เนื่องจากต้อง ดำเนินการตาม พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมทุน ในกิจการของรัฐฯ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติ	-เมื่อได้รับอนุมัติ ให้ดำเนิน โครงการ ตาม ผลการพิจารณา ตาม พ.ร.บ.	โครงการก่อสร้างฯ วงเงิน 846.2318 ลบ. และโครงการ

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนว ทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	FS	DD	EIA	ขออนุมัติ ครม.	ประกวด ราคา	ลงนาม สัญญา จ้าง	จัดหา ที่ดิน	ก่อสร้าง			
								แนวทาง ร่วมทุน ระหว่าง ภาครัฐและ เอกชนใน การบริหาร จัดการ โครงการ ศูนย์ฯ นครพนมให้ เหมาะสม และให้ ขบ. ไปหารือกับ ก.ทรัพยากร เรื่อง EIA			ที่ดินฯ ผลงาน 80%		จาก ครม. ให้ดำเนิน โครงการก่อน จึงจะ สามารถเสนอเรื่องเพื่อ ออก พรฎ.เวนคืนฯ และแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนด ราคาเบื้องต้นของ อสังหาริมทรัพย์ที่จะ เวนคืนได้	การให้เอกชน ร่วมลงทุนแล้ว จะเร่งดำเนินการ เสนอเรื่องเพื่อ ออก พรฎ. เวนคืนฯ ต่อไป	จ้างควบคุมงาน ก่อสร้างฯ วงเงิน 14.8341 ลบ.
<b>ด้านด้านบุคลากรและด้านชายแดน</b>															
<b>กรมศุลกากร</b>															
1. ค่าก่อสร้างด้านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ	126.46	107.26	81.26									✓ 61.30 %			เริ่มก่อสร้างวันที่ 28 ก.ค. 2558 - 12 ก.ค. 2561
<b>ด้านสาธารณูปโภค (ชลประทาน ไฟฟ้า และ ประปา)</b>															
<b>การประปาส่วนภูมิภาค</b>															
กปภ.สาขานครพนม				425.251	✓	✓	-	✓			✓				ปรับแผนเสนอ สศช.

หมายเหตุ F/S: การศึกษาความเหมาะสม

DD: ออกแบบรายละเอียด

EIA: การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

## 2. เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี (สถานะ ณ เดือนตุลาคม 2560)

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ	
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	FS	DD	EIA	ขออนุมัติ ครม.	ประกวดราคา	ลงนามสัญญาจ้าง	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง				
<b>ด้านคมนาคม</b>																
<b>กรมทางหลวง</b>																
1.ทล.3229 แยก ทล. 323 - แควน้อย	287											แล้วเสร็จ				
2.ทล.367 ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี	219											แล้วเสร็จ				
3.ทล.367 ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี สะพานข้ามทางรถไฟ+ทางแยกต่างระดับ				450												เสนอขอรับ งบประมาณปี 2562
4. ทล.81 บางใหญ่ - บ้านโป่ง - กาญจนบุรี	3,000	4,827.5	41,292			✓		✓	✓	✓	✓	3.6%				ก่อสร้าง เริ่มก่อสร้าง ก.ย.59 แล้วเสร็จในปี 2562
5. ทล.81 กาญจนบุรี ชายแดนไทย/พม่า (บ.พุน้ำร้อน)				28,700	✓											เสนอขอรับ งบประมาณปี 2563
<b>กรมการขนส่งทางบก</b>																
โครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดกาญจนบุรี	-	32.00 ศึกษาวิเคราะห์โครงการตาม ม.25 พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ 2556 (17 แห่ง)	-	-	✓	✓										ผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการตาม ม.25 พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ 2556 ระบุว่าโครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดกาญจนบุรี ควรชะลอโครงการ/ทบทวนนโยบายการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้า
<b>การรถไฟแห่งประเทศไทย</b>																
โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายกาญจนบุรี-ด่านพุน้ำร้อน					✓											ผลการศึกษาความเหมาะสมฯ พบว่าโครงการไม่มีความเหมาะสม

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ	
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	FS	DD	EIA	ขออนุมัติ ครม.	ประกวดราคา	ลงนามสัญญาจ้าง	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง				
<b>ด้านด้านศุลกากรและด้านชายแดน</b>																
<b>กรมศุลกากร</b>																
1. โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ระยะที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี		162.43	324.86	324.86								✓ 3.67%	- มีผู้บุกรุกที่ดินในพื้นที่ก่อสร้าง - ดินขาดต้นไม้ที่ยังไม่ได้รับการอนุญาตให้ตัดจากกระทรวงทรัพยากรฯ - อยู่ระหว่างปรับแบบการก่อสร้าง			
<b>สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง</b>																
1. โครงการตรวจจับใบหน้าบุคคลเฝ้าระวังและยานพาหนะเป้าหมาย ตม.จว.กาญจนบุรี		16.6027														ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
<b>ด้านสาธารณูปโภค (ชลประทาน ไฟฟ้า และประปา)</b>																
<b>การประปาส่วนภูมิภาค</b>																
กปภ.สาขาส่วนภูมิภาค		288.791			✓	✓	-	✓			✓					รอผลการอนุญาต

หมายเหตุ F/S: การศึกษาความเหมาะสม

DD: ออกแบบรายละเอียด

EIA: การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

## 3. เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก (สถานะ ณ เดือนตุลาคม 2560)

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ	
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	FS	DD	EIA	ขออนุมัติ ครม.	ประกวดราคา	ลงนามสัญญาจ้าง	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง				
<b>ด้านคมนาคม</b>																
<b>กรมทางหลวง</b>																
1. ทล. 12 ตาก – แม่สอด ตอน 2	350				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	แล้วเสร็จ				
2. ทล. 12 ตาก – แม่สอด ตอน 3	840	560			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	70%	ติดขัดไม่ทวงห้าม /เสาไฟฟ้า	รอ อ.อ.ป. เข้าทำไม้ออก		ก่อสร้าง (11 มิ.ย.58-25 ม.ค.61)
3. ถนนเชิงเขาตะนาวศรี – กอกระเร็ก	1,320				-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	แล้วเสร็จ				
4. ทล. 12 ตาก – แม่สอด ตอน 4	310	620	620		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.8%				ก่อสร้าง (1 มิ.ย.59-16 พ.ค.62)
5. สะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 พร้อมโครงข่าย	1,628	1,972			✓	✓	-	✓	-	-	✓	87%				ก่อสร้าง (กลางปี 58-ภายในต้นปี 61)
<b>กรมทางหลวงชนบท</b>																
1. ถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก (ระยะทาง 13.905 กม.)	-	145.000	62.910	242.370	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	อยู่ระหว่างติดต่อเจ้าของที่ดินเพื่อเจรจาขอเช่าดำเนินการก่อสร้าง			ก่อสร้างเริ่ม 8 มิ.ย. 60 ระยะเวลา 900 วัน สิ้นสุด 25 พ.ย. 62
2. ถนนสายเลียบบแม่น้ำเมย อ.แม่สอด จ.ตาก (ระยะทาง 4.500 กม.)	-	20.440			✓	✓	-	-	✓	✓	ไม่ต้องเวนคืนที่ดิน	✓				
3. ถนนสาย ค2-1 และ ค2-2 ผังเมืองรวมแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก (ระยะทาง 8.000 กม.)	-	5.860	445.00		✓	✓	-	-	✓	✓	อยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน					

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	FS	DD	EIA	ขออนุมัติ ครม.	ประกวดราคา	ลงนามสัญญาจ้าง	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง			
4. ถนนสายแยก ตก. 30510 – บ.วังตะเคียนใต้ อ.แม่สอด จ.ตาก (ระยะทาง 5.894)		15.034	21.176		✓	✓	-	-	✓	✓	ไม่ต้องเวนคืนที่ดิน	22.55%			ก่อสร้าง เริ่ม 15 ก.พ. 60 ระยะเวลา 360 วัน สิ้นสุด 9 ก.พ. 61
<b>กรมการขนส่งทางบก</b>															
โครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดตาก	-	32.0000 ศึกษาวิเคราะห์โครงการตาม ม.25 พ.ร.บ. รวมทุนฯ 2556 (17 แห่ง)	18.6160 จ้างสำรวจก่อสร้าง	1,028.03 93 ค่าทดแทนอสังหาฯ และก่อสร้างและควบคุมงาน	✓	✓	-	-	-	-	ได้รับ งบประมาณ ปี 2561 เพื่อจ้างสำรวจอสังหาฯ (ตากและ เชียงราย)	-			- ขอรับจัดสรร งบประมาณ ปี 2562 เพื่อจ่ายค่าทดแทนให้ผู้ถูกเวนคืนที่ดิน วงเงิน 266 ลบ. - ค่าก่อสร้าง 748.8838 ลบ. และควบคุมงาน 13.1555 ลบ.
<b>กรมท่าอากาศยาน</b>															
1. ก่อสร้างทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และเสริมผิวทางวิ่งเดิม ท่าอากาศยานแม่สอด จ.ตาก	-	151.078	76.831	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	72.92%			ก่อสร้าง เริ่ม 26 มี.ค. 59 -23 ก.พ. 61
2. ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ พร้อมอาคารประกอบ ท่าอากาศยานแม่สอด จ.ตาก	-	163.960	117.682	88.774	-	✓	-	-	✓	✓	✓	71.58%			ก่อสร้าง เริ่ม 19 พ.ค. 59-4 พ.ย. 61
3. ก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง ท่าอากาศยานแม่สอด	-	86.000	137.1345	145.5886	-	✓	✓	-	✓	✓	เวนคืนที่ดินพื้นที่ ส่วนที่เหลือ	0.15%	ช่วงต้นเดือน ก.ย. มีฝนตก ต่อเนื่องและติดปัญหาการเวนคืนที่ดิน	ให้ผู้คุมงาน ทำหนังสือขอเข้าพื้นที่ก่อสร้าง	ก่อสร้าง เริ่ม 22 มี.ค. 62-19 พ.ค. 62

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	FS	DD	EIA	ขอ อนุมัติ ครม.	ประกวต ราคา	ลงนาม สัญญา จ้าง	จัดหา ที่ดิน	ก่อสร้าง			
<b>ด้านด้านศุลกากรและด้านชายแดน</b>															
<b>กรมศุลกากร</b>															
1. โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 จังหวัดตาก 1 แห่ง (ศก.)			98.7951	241.0851					✓ ได้ตัวผู้รับ เหมาก่อ สร้างแล้ว ขณะนี้อยู่ ระหว่างเสนอ ก.การคลัง อนุมัติผู้ชนะ การประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์ และขอขยาย เวลาก่อนนี้ ผูกพัน		ระหว่างการ ขอใช้พื้นที่ พัฒนาใน ส่วนที่จะให้ เอกชนเช่า		- ไม่มี ป.ม. ขดเขยคำที่ดิน อาสิน และสิ่งปลูกสร้างให้ ปชช. - ด้านศุลกากรแม่สอดมีหนังสือขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูป ที่ดิน ซึ่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจ.ตาก ได้แจ้งให้ด้านศุลกากร แม่สอดดำเนินการในขั้นตอนการยินยอมสละที่ดินทำกินของ ราษฎรผู้ครอบครอง 10 ราย เพื่อใช้ประกอบการยื่นหนังสือขอ อนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ต่อไป - จ.ตาก ได้เจรจากับราษฎรทั้งหมด 12 ราย ในพื้นที่ก่อสร้าง ด้านศุลกากรแม่สอด เพื่อให้ยินยอมรับการชดเชยตามหลักเกณฑ์ ของที่ราชพัสดุ ผลปรากฏว่า ราษฎรทั้งหมดไม่ยินยอม - จ.ตากและกรมศุลกากร พร้อมคณะกรรมการจากส่วน ราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60 เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และจะนำสรุปผลดังกล่าวไป เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินในวันที่ 3 พ.ย. 60 ต่อไป - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่พัฒนาในส่วนที่จะให้ เอกชนเช่า		
<b>กรมประมง</b>															
ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก		2.604			-	-	-	-	-	✓ (9 ม.ค. 60)	-	✓ (7 ส.ค. 60)	การก่อสร้าง ต้องได้รับ อนุญาตก่อน และไม่สามารถ ดำเนินการ ก่อสร้างได้ทันที เนื่องจากแบบ อาคารมีความ สูงเกินกว่า หนังสืออนุมัติ การก่อสร้าง จากสำนักงาน การบินพลเรือน	ปรับปรุง แก้ไขแบบ ตามหนังสือ อนุมัติการ ก่อสร้างจาก สำนักงานการ บินพลเรือน แห่งประเทศ ไทย (23 มี.ค. 60)	

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ	
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	FS	DD	EIA	ขออนุมัติ ครม.	ประกวดราคา	ลงนามสัญญาจ้าง	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง				
														แห่งประเทศไทย (26 ม.ค. 60)		
โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน -จัดซื้อครุภัณฑ์	-	21.898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		จำนวน 10 พื้นที่ 11 แห่ง จังหวัดตาก, จังหวัดสระแก้ว, จังหวัดตราด, จังหวัดมุกดาหาร, จังหวัดสงขลา, จังหวัดหนองคาย, จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดนราธิวาส, จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดนครพนม		
<b>กรมวิชาการเกษตร</b>																
โครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	8.8175	-	-										อยู่ระหว่างดำเนินการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 6 พื้นที่ (ตาก, สระแก้ว, ตราด, มุกดาหาร, หนองคาย, สงขลา)		
<b>สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง</b>																
1. โครงการก่อสร้างอาคารตรวจบุคคล (TERMINAL) พร้อมส่วนประกอบ		63.750			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓				เริ่มก่อสร้าง 16 พ.ค. 60
2. โครงการก่อสร้างบ้านพักสวัสดิการ ตม.จว.ตาก	-	79.450	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓				เริ่มก่อสร้าง 12 เม.ย. 60
3. โครงการปรับปรุงอาคารผู้ตงัก ตม.จว.ตาก	-	-	1.3	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-				
<b>ด้านนิคมอุตสาหกรรม</b>																
<b>การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</b>																
โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เนื้อที่ประมาณ 836 ไร่ ในท้องที่ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-		- ที่ดินราชพัสดุแปลงที่ กนอ. ได้รับมอบหมายให้เข้ากับ กรมธนารักษ์ ยังมีผู้คัดค้านในกรรมสิทธิ์ที่ดิน - กนอ. จึงยัง		

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ	
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	FS	DD	EIA	ขออนุมัติ ครม.	ประกวดราคา	ลงนามสัญญาจ้าง	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง				
														ไม่ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับกรมธนารักษ์ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอส่งมอบที่ดิน		
<b>ด้านสาธารณูปโภค (ชลประทาน ไฟฟ้า และประปา)</b>																
<b>กรมชลประทาน</b>																
โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ					✓ 69.70 %		✓							ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาวิจัยในเขตอุทยาน (ดำเนินการขออนุญาต 31 มี.ค. 60) จากกรมอุทยานฯ ทำให้การสำรวจด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิประเทศ และธรณีวิทยาล่าช้า	ส่งเอกสารเพิ่มเติมการขออนุญาตเข้าศึกษา/วิจัยในเขตอุทยาน และชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง	ศึกษา F/S และ EIA กำหนดแล้วเสร็จ 19 มี.ค. 61
<b>การประปาส่วนภูมิภาค</b>																
กปภ.สาขาแม่สอด (ระยะที่ 1)	468.414	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	67.92%	ขยายสัญญาก่อสร้างเนื่องจากพื้นที่บางส่วนยังไม่		ก่อสร้างเริ่ม 15 ต.ค. 57-3 ต.ค. 59	

โครงการ/แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				ความคืบหน้าการดำเนินการ								ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
	ก่อนปี 2560	ปี 2560	ปี 2561	หลังปี 2561	FS	DD	EIA	ขออนุมัติ ครม.	ประกวดราคา	ลงนามสัญญาจ้าง	จัดหาที่ดิน	ก่อสร้าง			
													สามารถส่งมอบได้		
<b>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</b>															
1.สถานีไฟฟ้าและเพิ่มหม้อแปลง - ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สอด 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก			296		-	✓	-	-	-	-	✓	-			คาดว่า กรมธนารักษ์ จะสามารถส่ง มอบที่ดินได้ ภายใน เดือน ธันวาคม 2560 นี้
2.ก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี	-	39.91	26.98	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	ดำเนินการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก 6 พื้นที่ (ตาก, สระแก้ว, ตราด, มุกดาหาร, หนองคาย, สงขลา)		
3. ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 เควี	-	116.98	16.37	-	-	-	-	-	-	-	-	✓			
4.ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำและ ติดตั้งหม้อแปลงจำหน่าย	-	13.94	14.26	-	-	-	-	-	-	-	-	✓			
5. จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการ ก่อสร้างสายส่ง 115 เควี และระบบ จำหน่าย	-	385	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ ระยะแรก 6 พื้นที่ (ตาก, สระแก้ว, ตราด, มุกดาหาร, หนองคาย, สงขลา)		

หมายเหตุ F/S: การศึกษาความเหมาะสม

DD: ออกแบบรายละเอียด

EIA: การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม